

**ALGERIE TELECOM-SPA-**  
**DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED**

**Réf :** DOT39/SDTO/DRA/149 /2023

**Date :** 11/07/2023

**A**

**Le Gérant de l'entreprise BEN MABROUK ADEL**  
*Cité Moulimine Djamaa – El Meghaier*

***MISE EN DEMEURE N°01***

**OBJET :** *Retard dans l'exécution du projet travaux câbles ODN distribution FTTH cité CDC El Meghaier Lot N° 01 .*

*Dans le cadre de l'exécution du contrat N°36/2021 ayant pour objet la réalisation des travaux câbles ODN distribution FTTH cité CDC El Meghaier Lot N° 01, avec l'ordre de service de démarrage des travaux N°47/2022 du 26/06/2022 relatif aux travaux sus indiqués, et suite à la constatation d'un retard énorme dans l'exécution de ce projet nous a été donné de constater les réserves suivants :*

- *Reste la soudure des tous PBO du projet.*
- *Reste le test du réseaux .*

*De ce qui précède, l'entreprise **BEN MABROUK ADEL** est mise en demeure afin de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délai 07 jours dès la réception de cette mise en demeure, donc l'entreprise est appelée à renforcer le chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard enregistré, et ce en raison de l'importance et de l'urgence du projet.*



**Le Directeur**

**ALGERIE TELECOM**  
Directeur Opérationnel de Télécommunications  
EL OUED  
*Mr. BENCHARBI Belkheir*