

ALGERIE TELECOM
DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS
OUM EL BOUAGHI

AT/DOT OEB/SDT/DRT/142/2023

LE: 12/11 /2023

A: Mr:KHELIF HAMZA gérant de l'entreprise
KHELIF HAMZA
ADRESSE : ROUTE D'ANNABA N°1 DIV 30
N°120 WILAYA DE TEBESSA

MAIL : khelifhamzaknf@gmail.com
Mobile : 0660.42.23.45

Mise en demeure

OBJET : Mise en demeure

Vu l'ODS N° 140/SDT/2023/DRT/TN du 07/09/2023 « Réalisation d'infrastructure d'accueil, pose et raccordement des câbles à FO liaison KSAR SBIHI-SEDRATA tronçon KSAR SBIHI-LIMITE DE WILAYA SOUK AHRAS (SEDRATA) »,

Vu l'ouverture du projet en date du 10/09/2023

Vu les délais contractuels de 33 jours à compter de la date d'ouverture du projet

Vu l'arrêt du 28/09/2023

Vu la reprise du 29/09/2023

Vu le planing des travaux de votre contrat du projet en question.

Vu le retard enregistré dans la réalisation des travaux en dépit des signalisations verbales et écrites
L'entreprise : **KHELIF HAMZA** est mise en demeure n° 01 d'accélérer la cadence des travaux et de renforcer le chantier par les moyens humains et matériels nécessaires. Et de respecter la qualité des travaux exécutés et de livrer le projet dans les meilleurs délais.

Faute d'obtempérer aux injonctions de la présente mise en demeure, des mesures coercitives prévues par la réglementation en vigueur.

