

**ALGERIE TELECOM-SPA-
DIRECTION OPÉRATIONNELLE DES TÉLÉCOMS - EL OUED**

Réf: DOT39/SDTO/DRA/ 190 /2023

Date : 02/08/2023

A

**Le Gérant de l'entreprise Mr : KOUKA MED LAID
Cité Messaba – El Oued**

OBJET : MISE EN DEMEURE N°01.

Dans le cadre de l'exécution du contrat N°21/2021 ayant pour objet la réalisation des travaux câbles ODN distribution FTTH cité 54 Logts El Quods Z'Goum, et à l'ordre de service de démarrage des travaux N°81/2023 du 06/04/2023 relatifs aux travaux sus indiqués, et suite et lors de la visite des services techniques, nous a été donné de constater ce qui suit :

- *Le projet demeure toujours non achevé.*
- *Vu le retard enregistré dans la réalisation par rapport au délai.*
- *Vu l'absence totale du chantier en moyens humains.*

*L'entreprise **KOUKA MED LAID** est mise en demeure de prendre toutes les dispositions nécessaires dans un délais 48 heures en vue de renforcer votre chantier en moyens humains et matériels pour rattraper le retard enregistré, et ce en raison de l'importance et de l'urgence du projet.*



Le Directeur

ALGERIE TELECOM
Direction Opérationnelle des Télécoms - El Oued
M. BENGHARZI Belkheir