

Direction Opérationnelle Des Télécommunications d'Annaba

SOUS DIRECTION TECHNIQUE

DEPARTEMENT RESEAU D'ACCES

REF : DOT/SDT/DRA/RU/ 846 /2024

Annaba le, 10/12/2024

A

Monsieur : SEHILI KAMEL
Gérant de l'ETP DZ Next Télécom
Cité Beni Mhaffeur N°15 Annaba



OBJET : Mise en demeure N° 01 Pour Retard Exécution des Travaux.

Projets : Travaux Câble FO Pour Modernisation Mokhtari Abdelmadjid/MKJN23_SRO5

Bon de commande N° : 338 du 23/10/2024, ODS N° : 341/2024 du 23/10/2024

Dans le cadre de la réalisation du projet cité en objet, qui vous été confié dans le cadre du contrat d'adhésion à commande référencé : 29/AT/DOT23/SDFS/DAL/SM/2024 du 11/03/24, et après une visite de vérification effectuée en date du 10/12/2024 il a été constaté que le taux d'avancement est très faible et en inadéquation avec le délais consommé (47 jours consommés sur 52 jours accordés).

A cet effet, je vous mets en demeure afin d'achever les travaux et le renforcement du chantier en moyens humains et matériels pour palier le retard enregistré ;

Un délai de 08 jours vous ai accordés pour la réception du chantier et honorer vos obligations contractuelles, faute de quoi je me verrai dans l'obligation de procéder à la résiliation de votre contrat.



2024 ديسمبر 10

Le Directeur Opérationnel des
Télécommunications - Annaba

Signé: TERKMANI Mohamed Riad