

Réf : AT / DO24/SDT/ DRA /CRU / 2022

31 AOUT 2022

**Mise En Demeure N° 02**

**1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** Entreprise **CHOUIAL ANIS**

**2- Définition de l'opération :**

Contrat N° : 39/2022

Relatif par : **Travaux canalisation pour réseau de distribution et Up Link Cité 51 logts RHP - CMP 01 Bendjerah ( Reste à réalisé )**

Bon de commande N° : 220234 En date : 27/06/2022

Duré de Réalisation : quinze (15) jours

ODS N° : 76/2022 En date : 28/06/2022

PV Ouverture de chantier du : 29/06/2022

**3- Annonce de la mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure** : suite au retard considérable dans la réalisation des travaux au chantier:

**Travaux canalisation pour réseau de distribution et Up Link Cité 51 logts RHP - CMP 01 Bendjerah ( Reste à réalisé )**

Vous êtes invité à achever les travaux et présenter les documents indispensables pour la réception relativement au contrat et de respecter vos engagements en vers Algeriatelecom.

Délais d'exécution de la mise en demeure : Huit « 08 » jours à compter de son apparition sur site WEB

**Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 24 du contrat en cours

**Le Directeur**

31 اوت 2022  
الدير العملي للاتصالات قباله

امضاء: يوسف ياسين