

**Réf : AT /DO24/ SDT/ DRA /CRU / 173/ 2021**

### **Mise En Demeure N° 01**

#### **1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** Entreprise BOUOUDINA TARIK

#### **2- Définition de l'opération :**

Contrat N° : 93/2021 le 16/06/2021 Relatif par : création Canalisation Urbain Cité 30 Logts Mejdoub Moussa - Heliopolis CMP 02 GUELMA

Bon de commande N° : 210257 En date : 17/06/2021

ODS N° : 46/2021 En date : 28/06/2021

PV Ouverture de chantier du :28/06/2021

Duré de Réalisation : vingt-cinq (25) jours

#### **3- Annonce de la mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure** : Suite au retard considérable dans la réalisation du création Canalisation Urbain Cité 30 Logts Mejdoub Moussa - Heliopolis CMP 02 GUELMA

Vous êtes invité à présenter les documents indispensables pour la réception relativement au contrat et de respecter vos engagements en vers Algérie télécom.

#### **Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'établir un attachement unilatéral et d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 24 du contrat en cours

**Le Directeur**