

**ALGERIE TELECOM EPE – SPA RC N° 02B 18083**  
**Capital social de 115.000.000.000 de DA**  
**Siège sociale RN N°05, Cinq maisons, Mohammadia – 16200-Alger**

**Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent**  
**Sous-direction Technique**

Réf: AT/DO46/SDT/DRT/CFO/2021

. AIN TEMOUCHENT LE 17/06/2021

A

ETB TCE ECHIKR DJAMAL  
RUE SAADI HAI ADJA KHEMIS MELIANA  
AIN DEFLA

**MISE EN DEMEURE**

**Projet : REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL,POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO**

**LIAISON : ONU HASSI EL GHALLA -----J/D CW 18**

- Vu le marché N°55/2021 ayant l'objet REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL ,POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO
- Vu l'ordre de service N° 09/21 de démarrage des travaux .

J'ai le regret de constater que vous n'avez pas pris en considération les recommandations de la commission d'ouverture de chantier et que vous n'avez pas respecté le cahier de charge de l'avis d'appel d'offre N° 08/AT/DO46/SDFS/DAL/2020 et ceci suite aux anomalies suivantes :

- 1- les engagements des moyens humains et matériels non respectés . **Article 4 CCAG**
- 2- le dispositif sécuritaire trop faible (manque de panneaux de signalisation (limitation de vitesse ,sécurisation des tranchées ouvertes ...etc. ). **Article 4**
- 3- absence de la signalisation du chantier par des panneaux qui doit être faite correctement afin d'éviter les accidents
- 4 - Les normes de la pose du grillage avertisseur non respectées .
- 5- Manque du séparateur PEHD .

A cet effet, je vous demande de respecter les normes techniques et sécuritaires mentionnées dans le cahier de charge , dans un délai de rigueur de huit jours (8) jours, dès réception de cette notification. Passer ce délai des mesures coercitives seront prises conformément à la réglementation en vigueur,

  
Sous Direction Technique  
1  
ALGERIE TELECOM S.R.A  
Directeur Opérationnel  
Signé : BOUALLEG Lyazid