



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 07/10/2021

Mise en Demeure N° 30 /2021

CONTRAT N° :11/2021 DU : 01/02/2021
ODS N° : 118/2021 Du 14/07/2021
Code Projet : Travaux Câble FO ODN Distribution Cité Khattab
Adresse de projet : Cité Khattab
Chargé de suivi : Mr. Bouchareb Ahmed
Surveillant : Mr. Cheraba Abderrahmane

**AU Gérant de l'entreprise EIRCET SADDEDINE KHALED sise à Zone Urbain N 15 A
Corso - Boumerdes**

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que Vous Accusez un retard concernant l'achèvement des travaux de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 11/2021.

A Cet effet nous vous Accordons un délai De **03 jours** à partir du 10/10/2021 afin De terminer les travaux.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations v s-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Bou merdes de recourir à l'application de La réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		Sous Directeur Technique P/I  ABDELLI Hocine
Signature du responsable de la cellule juridique		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSLEM
Signature du Directeur opérationnel	10 OCT 2021	 Directeur Opérationnel de Boumerdes S.P.A.



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 07/10/2021

Mise en Demeure N°31/2021

CONTRAT N° : 07/2021 DU : 08/02/2021

ODS N° : 109/2021

Code Projet : Travaux Câble FO ODN Distribution Cité Million Bordj Menail

Travaux Câble FO ODN Transport Cité Million Bordj Menail

Adresse de projet :

Cité Million Bordj Menail

Chargé de suivi : M. BOUCHAREB AHMED

Surveillant : Kherbouchi Mohamed Amine

AU Gérant de l'entreprise EL SERADJ PHONE sise à Rue Djebar Brahim Khemis El Khachna Boumerdes

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard dans l'avancement et l'achèvement Des Travaux Pour la réalisation de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 07/2021, malgré La Notification D'ODS Et L'Ouverture de Projet Le 07/07/2021

A cet effet nous vous accordons un délai de **03 jours** à partir du 10/10/2021 afin de terminer les travaux.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		Sous Directeur Technique P// ABDELLI Hocine
Signature du responsable de la cellule juridique		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALAM
Signature du Directeur opérationnel		Directeur Opérationnel de Boumerdes Signé: ADUDIA Nabil 10 OCT. 2021



Algérie Télécom
Direction Opérationnelle de Boumerdes
Sous-Direction technique

Boumerdes le 07/10/2021

Mise en Demeure N° 32/2021

CONTRAT N° :02/2021 DU :
ODS N° : 107/2021
Code Projet : Travaux Câble FO ODN Distribution Cité 350 Logts Boumerdes
Travaux Câble FO ODN Transport Cité 350 Logts Boumerdes
Adresse de projet : Cité 350 Logts Boumerdes

Chargé de suivi : M. Abidri Hamou
Surveillant : Idir Hakim

AU Gérant de l'entreprise EIRCET ATOUI TELECOM sise à 200 Logts Parc Bloc 04 n 19 Sidi Embarek BBA.

Nous avons le regret de porter à votre connaissance par la présente mise en demeure, que nous accusons un retard dans l'avancement et l'achèvement Des Travaux Pour la réalisation de projet confié à votre entreprise dans le cadre du contrat 02/2021, malgré La Notification D'ODS Et L'Ouverture de Projet Le 06/07/2021.

A cet effet nous vous accordons un délai de **03 jours** à partir du 10/10/2021 afin de terminer les travaux.

Aussi il Ya lieu de vous signaler que tout manquement à vos obligations vis-à-vis d'Algérie Télécom, donnera de plein droit à la direction opérationnelle de Boumerdes de recourir à l'application de la réglementation.

	Annotation	Signature, date, cachet et griffe
Signature du responsable de la structure métier		 <u>Sous Directeur Technique P//</u> ABDELLI Hocine
Signature du responsable de la cellule juridique		Chef de Service des Affaires Juridique A. BENSALAM
Signature du Directeur opérationnel		 Directeur Opérationnel 0 OCT. 2021 Signé: MOUDIA Nabil