

REF: AT/DO.48/CDC/DEP.COR/002/2022

RELIZANE le, 03/02/2022

Objet : Mise en demeure N° : 01

Objet du contrat : Travaux d'installation du réseau LAN au profit des structures rattachées au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

A Mme, **MOUSLI Kenza, Gérante de l'entreprise MOUSLI Kenza**

Adresse : Ait soula chemimi 06022 Wilaya de Bejia

Mail : mousken1987@gmail.com

- Vu le bon de commande N : 210530 du 21/12/2021
- Vu l'ordre de service N : 07/SDC du 06/01/2021

Dans le cadre de l'exécution du contrat N° :131/2021 du 14/12/2021 ayant pour objet travaux d'installation du réseau LAN au profit des structures rattachées au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière notamment **LOT : 02 (EPH OUED RHIOU et POLYCLINIQUE OUED RHIOU)**, pour un délai d'exécution contractuel de quinze (15) jours calendaires. J'ai le regret de vous informer que le délai contractuel s'est expiré depuis le **20.01.2022** et le taux d'avancement des travaux dudit lot est à **85%** seulement, à l'effet de ce qui précède, je vous mets en demeure afin de prendre les dispositions nécessaires pour renforcés et stimuler vos équipes pour finaliser les travaux dans les meilleurs délais.



Le Directeur opérationnel 


Mr. BEHLOUL Abouhakim
Sous Directeur Fonctions Support
Direction Opérationnelle Relizane