

**Réf :** AT / DO24/SDT/ DRA /CRU / 21 / 2022

**Mise En Demeure N° 01**

**1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** Entreprise EXPRESS FIBRE

**2- Définition de l'opération :**

Contrat N° : 86/2021

Relatif par : **Raccordement 200 lignes d'abonnés CMP OUZ ( 03-2021)**

Bon de commande N° : 000770 En date : 21/09/2021

ODS N° : 52/2021 En date : 22/09/2021

PV Ouverture de chantier du : 22/09/2021

Duré de Réalisation : cent quatre-vingt (180) Jours

**3- Annonce de la mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure :** suite au retard considérable dans le raccordement des abonnés au projet **Raccordement 200 lignes d'abonnés CMP OUZ ( 03-2021)**

Vous êtes invité à activer dans le raccordement des abonnés et ce relativement au contrat et de respecter vos engagements en vers Algeriatelecom.

Délais d'exécution de la mise en demeure : quarante Huit « 48 » heurs à compter de son apparition sur site WEB

**Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 31 du contrat en cours

**Le Directeur**



المدير العام للإتصالات  
إمضاء: بومستحان بوعبد  
الجزائر



Direction Opérationnelle  
Guelma