

Réf: AT / DO24/SDT/ DRA / CRU / 131 / 2022

**Mise En Demeure N° 02**

**1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** Entreprise **BOUOUDINA TARIK**

**2- Définition de l'opération :**

Contrat N° : 132/2021

Relatif par : **Création Canalisation Urbaine Cité 240 Logts Nechmaya CMP 02 Guelma pour FTTH**

Bon de commande N° : 210674 En date : 10/01/2022

Duré de Réalisation : vingts cinq (25) jours

ODS N° : 22/2022 En date : 27/02/2022

PV Ouverture de chantier du : 06/03/2022

**3- Annonce de la mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure** : suite à au retard considérable à la réception du chantier:

**: Création Canalisation Urbaine Cité 240 Logts Nechmaya CMP 02 Guelma pour FTTH**

Vous êtes invité à achever les travaux et présenter les documents indispensables pour la réception relativement au contrat et de respecter vos engagements en vers Algeriatelecom

Délais d'exécution de la mise en demeure : Huit « 08 » jours à compter de son apparition sur site WEB

**Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 38 du contrat en cours

**Le Directeur**

18 ماي 2022

المدير التشغيلي للاتصالات قبالسة

إهداء : بومدين