

01
Réf : AT / DO24/SDT/ DRA /CRU / . / 2022

Mise En Demeure N° 01

1-Parties Contractantes :

Le Contractant : la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

Le Partenaire Cocontractant : Entreprise **CHOUIAL ANIS**

2- Définition de l'opération :

Contrat N° : 39/2022

Relatif par : **Travaux canalisation pour réseau de distribution Cité 30 logts - CMP 01 Bendjerah (Reste à réalisé)**

Bon de commande N° : 220235 En date : 27/06/2022

Duré de Réalisation : quinze (15) jours

ODS N° : 75/2022 En date : 28/06/2022

PV Ouverture de chantier du : 29/06/2022

3- Annonce de la mise en demeure :

- **Objet de la mise en demeure :** suite au retard considérable dans la réalisation des travaux au chantier:

Travaux canalisation pour réseau de distribution Cité 30 logts - CMP 01 Bendjerah (Reste à réalisé)


Vous êtes invité à achever les travaux et présenter les documents indispensables pour la réception relativement au contrat et de respecter vos engagements en vers Algeriatelecom.

Délais d'exécution de la mise en demeure : Huit « 08 » jours à compter de son apparition sur site WEB

Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 24 du contrat en cours

Le Directeur


قائمة
امضاء: شايب مسعود