

Réf: AT / DO24/SDT/ DRA /CRU / 89 / 2022

**Mise En Demeure N° 01**

**1-Parties Contractantes :**

**Le Contractant :** la direction opérationnelle d'Algérie Télécom de la Wilaya de Guelma représentée par son directeur

**Le Partenaire Cocontractant :** Entreprise **ZEDOURI AMMAR**

**2- Définition de l'opération :**

Contrat N° : 24/2021

Relatif par : **ODN et UPLINK Cité Boujahem 130 Logts - Nouvelle Ville CMP 1 Guelma**

Bon de commande N° : 210527 En date : 14/11/2021

Duré de Réalisation : dix neuf (19) jours

ODS N° : 03/2022 En date : 18/01/2022

PV Ouverture de chantier du : 18/01/2022

**3- Annonce de la mise en demeure :**

**- Objet de la mise en demeure :**

Suite au retard considérable dans la réalisation des travaux concernant le chantier **ODN et UPLINK Cité Boujahem 130 Logts - Nouvelle Ville CMP 1 Guelma**


Vous êtes invité à achever les travaux et présenter les documents indispensables pour la réception relativement au contrat et de respecter vos engagements en vers Algeriatelecom.

Délais d'exécution de la mise en demeure : huit « 08 » jours à compter de son apparition sur site WEB

**Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :**

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 34 du contrat en cours

**Le Directeur**



المدير العمومي للاتصالات  
إمضاء: بوجع ياسين