

Réf : AT / SDT / DRA / CRU / 2023 / 2023

Guelma le : 25 JUL. 2023

## Mise En Demeure N° 02

### 1-Parties Contractantes :

**Le Contractant :** la direction opérationnelle des télécommunications Guelma représentée par son directeur.

**Le Partenaire Cocontractant :** ETB BOUCHAHM DJALLEL MESSAOUD

### 2- Définition de l'opération :

- Contrat N° 73/2022 relatif au projet : **travaux de maintenance et de développement de la canalisation pour réseau FTTX**

- Projet : **Travaux pose canalisation réseau Urbain pour Modernisation MSAN Pos SUD par réseaux FTTX**

- Bon de commande N° : 230202 en date du : 16/05/2023.

- ODS N° : 79 en date : 24/05/2023.

- PV d'ouverture de chantier du : 24/05/2023.

- Durée de réalisation : soixante-dix (70) jours.

### 3- Annonce de la mise en demeure :

- **Objet de la mise en demeure :** Suite au retard considérable dans la réalisation du projet : **Travaux pose canalisation réseau Urbain pour Modernisation MSAN Pos SUD par réseaux FTTX**. Ce qui constitue un manquement manifeste à vos obligations contractuelles, et qui nuit à la bonne image d'Algérie Télécom, vous êtes donc tenu de respecter vos engagements envers notre entreprise et d'activer les travaux dans l'immédiat afin de nous permettre la réception du chantier dans les meilleurs délais. .

Le délais d'exécution de la mise en demeure est de Huit jours « 08 » jours à compter de sa parution sur le site web d'Algérie Télécom.

### Pénalités qui seront prises en cas de refus de mise en œuvre :

Dans le cas de non-exécution du contenu de la mise en demeure nous serons dans l'obligation d'appliquer la réglementation en vigueur selon le contenu de l'article 40 du contrat en cours

Le Directeur

