



Direction Opérationnelle d'Ain-Temouchent
Sous-direction Technique

Réf: AT/DO46/SDT/DRT/CFO/ 10 /2020

AIN TEMOUCHENT LE 17/06/2020

A

L'entreprise ETB BEDDIAF MILOUD
représentée par M. BEDDIAF MILOUD
CITE 460 LOGEMENT BLOC N° 02

OUARGLA

 **MISE EN DEMEURE**

Projet : REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL,POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO
LIAISON ; AGHLAL-----AOUBELIL

- Vu le marché N°27/2019 du 06/11/2019 ayant l'objet REALISATION D INFRASTRUCTURE D ACCUEIL ,POSE ET RACCORDEMENT CABLE FO
- Vu l'ordre de service N°86/19 de démarrage des travaux .
- Vu le procès verbal d'ouverture de chantier du 01 JUIN 2020

J'ai le regret de constater que vous n'avez pas pris en considération les recommandations du la commission d'ouverture de chantier et que vous n'avez pas respecter le cahier de Prescription Technique du cahier de charge de l'avis d'appel d'offre N° 35/AT/DO46/SDFS/DAL/2019 et ceci suite aux anomalies suivante :

- Tranchée laissée ouverte pendant plusieurs jours – **Article 5**
- le dispositif sécuritaire trop faible (manque panneaux de signalisation (limitation de vitesse, signalisation d'approche du chantier, danger temporaire (virage), vêtement de signalisation a haute visibilité (gilet fluorescent), signalisation temporaire de nuit, indication des dangers, sécurisation des tranché ouverts ...etc.) . **Article 4**
- Absence de la signalisation du chantier par des panneaux qui doivent être posé correctement afin d'éviter les accidents. **Article 9-3**
- Le panneau doit porter la raison sociale de l'entrepreneur et qui doit toujours être posé en évidence. **Article 9-3**
- Nettoyage du chantier non fait . et évacuation des déblais vers la décharge publics . **Article 12**
- Nivellement ,compactage et arrosage des accotements non exécuter a ce jour . **Article 12**
- Remise a l'état des lieux(réfection des accotements , bitumage) non effectuer . **Article 12**

A cet effet, je vous demande de respecter les normes techniques et sécuritaires mentionné dans le cahier de charge , dans un délai de rigueur de quarante huit heures (48) heures, dès réception de cette notification.
passer ce délai des mesures coercitives seront prises conformément à la réglementation en vigueur,


ALGERIE TELECOM S.P.A
Directeur Opérationnel
Signé : ALLEG Lyazid
DO 46