

REF: AT/DO.48/CDC/DEP.COR/003/2022

RELIZANE le, 06/02/2022

Objet : Mise en demeure N° : 01

Objet du contrat : Travaux d'installation du réseau LAN au profit des structures rattachées au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière

A Mr, RADJOUH Abdelghani Gérant de l'entreprise RADJOUH Abdelghani

Adresse : Cite 560 Lot Cite Ai N°26 Bordj Bou Arreridj

- Vu le bon de commande N : 210542 du 27/12/2021
- Vu l'ordre de service N : 08/SDC du 29/12/2021

Dans le cadre de l'exécution du contrat N° : 130/2021 du 22/12/2021 ayant pour objet travaux d'installation du réseau LAN au profit des structures rattachées au ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière notamment **LOT : 01 (EPH RELIZANE)** , pour un délai d'exécution contractuel de vingt quatre (24) jours calendaires, j'ai le regret de vous informer que le délai contractuel s'est expiré depuis le **29.01.2022** et le taux d'avancement des travaux dudit lot est à **90%** seulement.

A l'effet de ce qui précède, je vous mets en demeure afin de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer et stimuler vos équipes pour finaliser les travaux dans les meilleurs délais.

Le Directeur opérationnel *+* 



Mr. BEHLOUL Abdelhakim
Sous Directeur Fonctions Support
Direction Opérationnelle Relizane