

**ALGERIE TELECOM SPA**  
**DIRECTION OPERATIONNELLE DES TELECOMMUNICATIONS TLEMCCEN**

REFERENCE : AT/DOT13/SDT/ **4** /2022

Tlemcen, le 19/09/2022.

**A**

**Madame TALEB Soumia Imène épouse YOUSFI**  
**Local N°04 Boudjelida Rez de chaussée**  
**Batiment A1-1 section 271**  
**Groupement Propriétaire 141 commune Tlemcen**

**O B J E T** : Mise en demeure N°01 .

Suite à votre absence injustifiée du chantier de réalisation des travaux câble FO

« Extension AADL Ghazaouet » qui vous a été confié conformément à l'ODS N°221 du 28/07/2022 avec un délai de réalisation de 60 jours à partir du 07/08/2022 ,vous êtes mis en demeure de reprendre les travaux sans délais et de renforcer le chantier en moyens humains (**3 équipes de 4 éléments chacune**) et matériels cités dans vos engagements contractuels afin d'achever les travaux dans les délais contractuels faute de quoi votre contrat N° **AT/DO13/SDFS/DAL/ ACHAT/ 23/2021 du 01/04/2021** sera résilié aux torts exclusifs de votre entreprise et vous serez par conséquent exclus de la participation aux marchés d'Algérie Télécom.

Veillez recevoir monsieur l'expression de mon profond respect.



**ALGERIE TELECOM - SPA**  
**Directeur Opérationnel des**  
**Télécommunications**

**Signé: Mr. B. ZAID**  
**- 1 -**