



Réf : DO/SDT/DEPRA/213/2021



Annaba le, 12 Aout 2021

A Monsieur KIDRI Daoud
Gérant de l'Entreprise KIDRI Daoud - ACTIVE WORK -
Sise : Zone 12 Impasse C03 N°13 Sidi Amar

OBJET : Mise en demeure pour dépassement de délai
Projet : Annaba Com_Lotissement La Caroube

Monsieur;

Dans le cadre du projet sus indiqué qui vous a été attribué par Bon de Commande N°210193 du 09/06/2021 et ODS N°116 du 09/06/2021, je vous signale que vous avez dépassé le délai prescrit pour la livraison du projet.

Pour mémoire, votre engagement contractuel de délai d'exécution de 50 jours a été dépassé le **05 Aout 2021 (ANNEXE N°08 : Lettre d'engagement sur les délais d'exécution pour chaque lot)**.

De ce fait, je suis dans l'obligation, de vous adresser une mise en demeure afin de prendre les dispositions nécessaires pour livrer le projet dans les meilleurs délais. A défaut, des mesures seront prises à votre encontre.



15 AOUT 2021

Directeur Opérationnel Annaba

Par ~~Wahim~~

Signé: ADJEL Sabri

~~KIDRI Daoud~~
~~Active Work~~
R.O: 2014/004724/10

le 22/08/2021