

**ALGERIE TELECOM**  
**DIRECTION OPERATIONNELLE DE BEJAIA**

**SOUS-DIRECTION TECHNIQUE**

**Réf : AT/DO/SDT/ 21 /2021**

**1<sup>er</sup> AVIS DE MISE EN DEMEURE**

**1) IDENTIFICATION DES PARTIES**

Service contractant : La Direction opérationnelle d'Algérie télécom de Bejaia représentée par Mme **ARIBI FOUZIA** sis à l'adresse suivante : Rue de la liberté Bejaia  
Partenaire cocontractant Entreprise : **ETB TCE LAMARI AHCENE** représentée par son gérant Mr **LAMARI AHCENE**, sis à : Cité EL KANTRA – LOT N°06 SIDI AMAR - ANNABA

**2) IDENTIFICATION DE L'OPERATION**

- Contrat (N° 89/2020) portant : Réalisation d'infrastructure d'accueil, pose et raccordement de câble fibres optiques

**LOT N°01:** Tronçon CHELLATA – DJEMAA - OUZELLEGUEN.

**LOT N°02:** Tronçon AYACHA – IGHREM

- ODS de démarrage des travaux : LOT N° 01 : n° 259/2020 du 24/11/2020, Délai : 54 jours

- ODS de démarrage des travaux : LOT N° 02 : n° 260/2020 du 24/11/2020, Délai : 40 jours

**3) 1<sup>ère</sup> mise en demeure :**

- **Objet de la mise en demeure :** suite à la visite du chantier effectuée par nos services techniques le 16 du mois de février 2021, un constat d'abondant de chantier a été fait (absence de moyens humains matériels édictés par les engagement annexe N°16 et N°17 du cahier des charges )durant la période allant du 09/02/2021 au 16/02/2021 sur le tronçon AYACHA – IGHREM, et manque remise en état des lieux en bitume sur une distance de 7 km.

A cet effet, vous été tenus de reprendre les travaux sur le tronçon (AYACHA – IGHREM) d'entamer les travaux de remise en état des lieux dans les plus bref délais et d'allouer les moyens nécessaires, pour permettre l'achèvement total des travaux dans les meilleurs délais conformément aux clauses contractuelles et aux normes des spécifications techniques du contrat en vigueur.

- **Délai d'exécution de la mise en demeure :** 08 jours après la parution de cet avis de mise en demeure dans le site WEB d'ALGERIE TELECOM.

- **Sanction prévus en cas de refus d'exécution :**

En cas d'inexécution de vos obligations contractuelles, et faute de remédier aux carences qui vous sont imputables dans le délai fixé par la mise en demeure prévu ci-dessus, Une deuxième mise en demeure synonyme d'une Résiliation aux torts exclusifs du partenaire cocontractant conformément à l'article du contrat en vigueur.

**Accusé de réception**

**Date** 22/02/2021

**Le représentant de l'entreprise (cachet et signature)**

مؤسسة أشغال البنية التحتية  
تركيب و الصيانة الصناعية لكل الأجهزة و المحركات و المعدات  
23/02/2021



**La Directrice**  
**Bejaia le 18/02/2021**

Signature of ARIBI FOUZIA